

Lunes 13 de junio de 2024

Siendo las 16h5 del día jueves 13 de junio de 2024, nos encontramos reunidos en el Club "El Ciclón" para llevar adelante la reunión de la mesa de trabajo del Barrio Acuba. Se encuentran presentes, por la defensoría general: Agustín Garone; por Acumar: Samuel Aveiro (coordinación de intervención social) Sabrina Sánchez, Paula Matach y Eva Paula Agostini; por OPISU: Anibal Portillo y por el Municipio de Lanús: María Emilia Aristei, Secretaria de planificación territorial y Obras Públicas, María Eugenia Meana Secretaria de Desarrollo social, Sebastián Castillo, secretario de seguridad, Mauro Tezzi Secretario de Servicio Público y Paula Romeo, vice jefa de Gabinete del Municipio. Asimismo se encuentran presentes los vecinos del Barrio Acuba.

Inicia la reunión la Secretaria de Planificación territorial y obra pública presentando a las autoridades presentes y repasando lo conversado en la reunión anterior. Asimismo comenta los avances de estos últimos dos meses en relación al tendido eléctrico, las cloacas y el acceso al agua potable. Comenta que se logró avanzar con el ingreso del agua potable al predio, y los avances para consolidar la autonomía de la conexión eléctrica. Por otra parte, informa que de manera conjunta con OPISU se comenzó a trabajar en 30 viviendas que eran las que tenían mayor grado de avance, siendo este el compromiso asumido en la anterior reunión. La Secretaria comenta que todas las áreas del Municipio


presentes han realizado avances y progresado en todos los aspectos pactados y destaca los abordajes específicos efectuados.


A continuación toma la palabra Amibal Portillo representante de OPISU, quien retomando las palabras de la secretaria Aristei comenta que las obras se encuentran en curso y que la provincia de Bs As sostiene el compromiso de cumplir con los acuerdos pactados. Informo que se avanza con el trabajo de desmaleamiento y nivelación del espacio público, que se proyecta ampliar las cuadrillas y ofrece coordinar visitas a las obras para que los vecinos y vecinas puedan atestiguar el trabajo en curso.

Toma la palabra una vecina que manifiesta que de conformidad con lo conversado en la anterior reunión se deberían poder visitar las viviendas, a continuación otra vecina consulta sobre el estado de avance de la instalación eléctrica. A esta última consulta el representante de OPISU informa que se ha avanzado en de postes y que se encuentra pendiente la intervención de Edesur para efectivizar la conexión y que con posterioridad en Municipio pueda realizar el cableado. A su vez la secretaria de Planificación territorial


propone organizar las visitas a las obras para que los vecinos y las vecinas puedan constatar el estado de avance de las viviendas. Continúa en el uso de la palabra un vecino que alerta al respecto de posibles robos de materiales, mobiliario

y comenta que en periodos anteriores hubo roturas y daños en las obras. Otra vecina reconoce que en la actualidad se encuentra mas limpio el predio y en respuesta la mencionada Secretaria que la limpieto permitio constatar el estado real de la instalacion electrica. Desde la Municipalidad se asume el compromiso de coordinar las visitas para las proximas semanas.


AGOSTINONI


AGOSTINONI




 MANISO VILLAGOS





AGOSTINONI








AGOSTINONI

Rosa Marlene Velazquez



PAULA
AGOSTINI
(ACUMAR)




(B&N)


Saharne Sanchez
Acumar

PAULA
MATAKAT


AGOSTINONI