

## Acta Mesa de Trabajo Campo Umanués.

Fecha de celebración: 22/3/24.-

Tema a abordar: Agua → Situación de Obras en ejecución → Intervenciones especiales y puesta en servicio Campo Umanués (Etapa 1)

- Río Subterráneo Traves 1 (A) (Avance 70%)
- Estación de Bombas e Impulsión Oboccal la Henadura (Avance 0%) (B)

La Coop. San Cayetano sigue trabajando en 3<sup>a</sup> Libertad y 1<sup>a</sup> de Octubre. <sup>→ por propia voluntad mientras haya materiales.</sup> Se hizo relevamiento técnico y cambio de cajal y relevamiento social también está completo. No hay fecha de puesta en servicio en virtud de la detención de obra pública por el Estado nacional. lo que se esté haciendo no replica otras pliegos no se pueden cerrar

(A) Obra detenida porque el mayor financiamiento proviene de Nación (70%) y Tesoro nacional. Todas las obras están sujetas a revisión

(B) No se pudo dar inicio al trabajo a partir del cambio de gestión nacional.

A continuación se presentará en el expediente un plan de acción ante el determinamiento de las obras y a partir de ~~del~~ ello, la DGN podrá realizar las observaciones que estime correspondientes. La fecha de presentación del plan de acción es el 10/4/24.

Los vecinos transiten reclamos puntuales de pérdida de agua a fin de que se genere el reclamo técnico para que vaya la cuadrilla. También se abientan reclamos por pagos que quedaron abiertos, sin cubrir.

(C) Cloacas → Comisión atmosférica y tapas de succedales. Respecto de las tapas se colocaron las 9 faltantes y se anexó en el expediente. Los vecinos y la DGN manifiestan si es una obra

cación no hay tope (Cauasero y Lauayal / Eva Perón / Blanca Rojas). Redes 9127 toma nota de los 2 puntos para realizar la colocación.

- Obra Real Cloacal (ENTOST): quedó pendiente la colocación por la detención de la Obra Pública y está sujeta a auditoría. El 9127 había planteado la posibilidad de una auditoría pero no está proyectada la continuidad de la obra por el momento por parte del Estado Nacional. La obra se encuentra en funcionamiento pero no conectada a la red. La DON manifiesta que en el expediente no está presentada el Convenio de esta obra de Euhora, por ello se pide la colocación. Dicho convenio no prevé preve re de terminación de precios, por lo que queda sujeto a la predisposición de Euhora. Cautión atmosférica: está anistiendo el municipal 3 veces por semana. El que financiaba ACUMAR, se encuentra en trámite <sup>en</sup> un nuevo expediente porque el Convenio venció el 3/12/23 y está ahora en tratamiento por el nuevo Consejo Directivo de Asumon por fue aprobado recientemente. Duración del nuevo convenio sera de 3 meses (Abril a Julio) por orden del Estado Nacional.

Barridos que no se encuentran incluidos en la Real Proclama. La DON solicita información clara al respecto de las gestiones realizadas por el 9127 para incorporarlas. Si se hizo la solicitud a Ayza acreditarlo y si no se hizo, realizarla para poder instar al tema ya que se viene repitiendo hace varios meses de trabajo.

Luz: no hay representantes de Edision porque se encuentran en operativos por las destrucciones del temporal.

Desde el MLZ se informa sobre el cambio de postes realizados (calle Las Rosas, Louisa, Lamare). Se solicita que se difunda el cronograma de trabajos del área de Redes MLZ, para que los vecinos estén al tanto. Se solicita asistencia en 3<sup>er</sup> Paredón, 8 de Diciembre y 17 de marzo.

Viviendas: Cooperativa Campo Vecinos está ejecutando 2 obras de 24 y 26 mejoramientos de Programa Casa Propia.

Desde el cambio de gobierno no se están recibiendo fondos. 26 mejoramientos → hay 2 en ejecución (son 14 fleas)

24 mejoramientos → 4 en ejecución (19 mejoramientos)

Hay otra obra en ejecución que tiene financiamiento de Pcia, pero aún no se recibió el desembolso de fondos. Se prevé que sea en los próximos días.

Por el momento el Estado Nacional no envía fondos al MLZ para las obras en ejecución ni se tiene información central, más allá de que el MLZ recibe la información a la Sec. de Obras públicas de lo realizado y lo pendiente y los avances de obra se condicen con los fondos recibidos.

Obras COMAR, La Huelandina y San Sebastián: en los hechos se encuentran las 3 obras paradas y no llega financiamiento.

Los vecinos solicitan que COMAR tome una nota respecto de un reclamo por el funcionamiento de Camino Ferón.

Se tome copia de la nota sin perjuicio de que se les hace saber a los vecinos que la presenten a Darse de Entradas y se contacten con la Defensoría de Nación que está llevando adelante un expediente específico contra Camino Ferón.


Se reclama por el destape de las bovas de tormenta obstruidas en el contexto de las inundaciones recientes por el temporal.


Se deriva el reclamo al área hídrica de MLZ para releve la situación y ejecute una solución.


Se toma reclamo para derivar a Desarrollo por verificación por pérdida de todo el embalsamiento a causa del terremoto.


Próxima fecha: 26/4/24.


Se cierra el acta. Coste.


  
Sección 17 del Asunto  
Judicial MLZ.


  
Asesor Legal Subsec.  
Asuntos Legales.


  
Noboruca.  
ACUMAR


  
García F  
Contrat. 13 de enero


  
Noboruca  
11 - octubre  
C. Urume





  
D. R. Carballo




  
FRH. Dibona (ACUMAR)

  
Micala  
Jancía (ACUMAR)

  
Cecilia Chérrez  
Asesor CPS

  
Comité Sanabria  
D. Salud Amador

  
AYSA  
Silvia Pérez